

Календарный график производства работ завершения строительства по объекту: ЖК "Станция Л", Многоэтажный жилой дом корпус 3 (Этап 12) в составе комплексной общественно-жилой застройки

№ п/п	Виды работ	сроки выполнения работ	кол-во чел.	июнь				июль				август				сентябрь				октябрь			
1	Устройство вентилируемого фасада и витражей	01.08.2024	24																				
2	Устройство металлических ограждений и конструкций кровли	05.08.2024	28																				
3	Кровля	05.08.2024	9																				
4	Окна ПВХ	30.07.2024	5																				
5	Внутренние электрические сети, в т.ч. АСКУЭ	30.09.2024	49																				
6	Вентиляция (с учетом зоны МГН)	30.09.2024	34																				
7	Внутренние сети отопления, водопровода и канализации	30.09.2024	25																				
8	РАСЦО	30.09.2024	10																				
9	Внутренние слаботочные сети (адресная система, с учетом зон МГН)	30.09.2024	31																				
10	Декоративные элементы переходных балконов (с отделкой торцов), декоративные элементы фасада	20.09.2024	12																				
11	Штукатурка и утепление балконов, кровельных надстроек, внутренних стен уличных спусков в подвал, приямков	30.07.2024	37																				
12	Устройство стяжки полов	10.07.2024	12																				
13	Благоустройство	30.09.2024	38																				
15	Металлические двери квартир и МОП	30.09.2024	17																				
16	Монтаж лифтового оборудования и ПНР	30.09.2024	15																				
17	Отделка МОП	30.09.2024	41																				
17.1	Отделка квартир (черновая)	30.08.2024	35																				
18	Клининг	30.08.2024	22																				
19	Дизайнерская отделка лифтовых холлов	30.09.2024	31																				
21	Устройство навесов над приямками спусков в цокольный этаж	30.08.2024	15																				
23	Наружное освещение территории	30.09.2024	10																				
24	Озеленение	30.09.2024	31																				
25	Металлическое ограждение территорий	30.09.2024	16																				
26	Металлическое ограждение витражей	10.09.2024	32																				
27	МАФы индивидуального изготовления и стандартные	30.09.2024	20																				
29	Комплекс работ по устройству системы СКУД и ПНР	30.09.2024	12																				
30	Наружные сети (внеплощадочные), т.ч.:	30.09.2024																					
31	Теплосеть (по договору техприсоединения)	30.08.2024																					
32	Водопровод (по договору техприсоединения)	10.09.2024																					
33	Хоз.бытовая канализация К1	10.09.2024																					
34	Устройство дождевой канализации К2	10.09.2024	19																				
35	Электроснабжение	10.09.2024	15																				
36	Получение справки ЗОС	30.10.2024																					
37	Получение РНВ	30.11.2024																					
	среднее количество работников, чел/день						641				306				306				189				42

Генеральный директор управляющей организации ООО "Север Санс Девелопмент МСК"

А.С. Большаков

Генеральный директор управляющей организации ООО "Север Санс Девелопмент МСК"

А.С. Большаков

Генеральный директор управляющей организации ООО "Север Санс Девелопмент МСК"

А.С. Большаков

Календарный график производства работ завершения строительства по объекту: ЖК "Станция Л", Многоэтажный жилой дом корпус 11 (Этап 16) в составе комплексной общественно-жилой застройки

№ п/п	Виды работ	сроки выполнения работ	кол-во чел.	июнь				июль	август	сентябрь	октябрь
1	Устройство вентилируемого фасада и витражей	30.07.2024	24								
2	Устройство металлических ограждений и конструкций кровли	30.07.2024	28								
3	Кровля	30.06.2024	9								
4	Окна ПВХ	30.07.2024	5								
5	Внутренние электрические сети, в т.ч. АСКУЭ	30.09.2024	49								
6	Вентиляция (с учетом зоны МГН)	30.09.2024	34								
7	Внутренние сети отопления, водопровода и канализации	30.09.2024	25								
8	РАСЦО	30.09.2024	10								
9	Внутренние слаботочные сети (адресная система, с учетом зон МГН)	30.09.2024	31								
10	Декоративные элементы переходных балконов (с отделкой торцов), декоративные элементы фасада	30.08.2024	12								
11	Штукатурка и утепление балконов, кровельных надстроек, внутренних стен уличных спусков в подвал, приямков	30.07.2024	37								
12	Устройство стяжки полов	20.07.2024	12								
13	Благоустройство	30.08.2024	38								
15	Металлические двери квартир и МОП	30.07.2024	17								
16	Монтаж лифтового оборудования и ПНР	30.09.2024	15								
17	Отделка МОП	30.08.2024	41								
17.1	Отделка квартир (черновая)	30.08.2024	35								
18	Клининг	10.10.2024	22								
19	Дизайнерская отделка лифтовых холлов	30.09.2024	31								
21	Устройство навесов над приямками спусков в цокольный этаж	30.08.2024	15								
23	Наружное освещение территории	30.09.2024	10								
24	Озеленение	30.09.2024	31								
25	Металлическое ограждение территорий	30.09.2024	16								
26	Металлическое ограждение витражей	10.09.2024	32								
27	МДФы индивидуального изготовления и стандартные	30.09.2024	20								
29	Комплекс работ по устройству системы СКУДн и ПНР	30.09.2024	12								
30	Наружные сети (внеплощадочные), т.ч.:	30.08.2024									
31	Теплосеть (по договору техприсоединения)	30.08.2024									
32	Водопровод (по договору техприсоединения)	20.09.2024									
33	Хоз.бытовая канализация К1	20.09.2024									
34	Устройство дождевой канализации К2	20.09.2024	19								
35	Электроснабжение	20.09.2024	15								
40	Получение справки ЗОС	30.10.2024									
41	Получение РНВ	30.11.2024									
	среднее количество работников, чел/день			641				306	306	189	42



Генеральный директор, управляющей организации ООО "Севен Санс Девелопмент МСК"
А.С. Большаков